

StreetScooter Inbetriebnahmeprotokoll HV-System E17 mit E17-SDA Batterie V1.3

Fahrgestellnummer	
Batterienummer	
Datum	
Ort	

Verantwortliche Elektrofachkraft


Name, Vorname	
Abteilung	
Email	
Tel.:	
Mobil	

Elektrisch unterwiesene Person nach VDE 1000-10

Name, Vorname	
Abteilung	

Inbetriebnahme Protokoll Hochvolt STREETSCOOTE!

Verortung der HV Komponenten





Inbetriebnahme Prozedur

1. Voraussetzungen vor Inbetriebnahme

Prüfung		
Fahrzeug durch Absperrungen gesichert und	□JA	□ NEIN
Hinweisschilder "Achtung gefährliche elektrische		
Spannung" aufgestellt		
Persönliche Schutzausrüstung und Werkzeug vorhanden	□JA	□ NEIN
Fahrzeugschlüssel ist vor Inbetriebnahme aus dem	□JA	□ NEIN
Fahrzeug entnommen worden		
12 V Batteriepol (-) ist abgeklemmt, Kl. 31 nicht kontaktiert	□ JA	□ NEIN
Fahrzeug auf Hebebühne mit Räder ohne Bodenkontakt	□JA	□ NEIN
Testequipment "BOSCH FSA 050" ist zu verwenden	□JA	□ NEIN

Inbetriebnahme Protokoll Hochvolt STREETSCOOTER

2. Überprüfung HV Batterie (Potentialausgleichleitung muss montiert sein) Prüfung HV-Kennzeichnung vorhanden □ JA □ NEIN Spannungsmessung Batteriekontakte Wert [V] **Grenzwert [V]** Messpunkt 1 Messpunkt 2 Freigabe **HV Stecker Batt HV Stecker Batt** < 60 □ JA □ NEIN Inverter + Inverter -< 60 **HV** Leitung **HV** Leitung □ JA □ NEIN Inverter + Inverter -3. Iso-Überprüfung Batterie (Isolationstester mit einer Prüfspannung von 1 kV für 10sec verwenden) Messpunkt 1 Messpunkt 2 Wert Grenzwert Freigabe [GOhm] [GOhm] **HV Stecker Batt** Chassis/Body >= 0.002 □ NEIN Inverter + **HV Stecker Batt** Chassis/Body >= 0,002 □ JA □ NEIN Inverter -4. Iso-Überprüfung Umrichter (Isolationstester mit einer Prüfspannung von 1 kV für 10sec verwenden) Messpunkt 1 Messpunkt 2 Wert Grenzwert Freigabe [MOhm] [MOhm] HV Leitung Inverter + Chassis/Body >= 2 □ NEIN HV Leitung Inverter -Chassis/Body >= 2 □ JA □ NEIN 5. Überprüfung HV Batterie Heater Prüfuna Spannungsmessung Batteriekontakte Messpunkt 1 Messpunkt 2 Wert [V] Grenzwert [V] Freigabe PIN 1 an der PIN 2 an der < 60 □ JA □ NEIN PowerLok 60 PowerLok 60 Buchse Buchse 6. Überprüfung HV Batterie Chargeranschluss

Prüfung				
Spannungsmessu	ng Batteriekontakte			
Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [V]	Grenzwert [V]	Freigabe
HV Stecker Batt Ladegerät +	HV Stecker Batt Ladegerät -		< 60	□ JA □ NEIN

Inbetriebnahme Protokoll Hochvolt

STREETSCOOTE!

7. Iso-Überprüfung Heater an der Batterie (Isolationstester mit einer Prüfspannung von 1 kV für 10sec verwenden)

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [GOhm]	Grenzwert [GOhm]	Freigabe	
PIN 1 an der PowerLok 60 Buchse	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN
PIN 2 an der PowerLok 60 Buchse	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN

8. Iso-Überprüfung HV Charger an der Batterie (Isolationstester mit einer Prüfspannung von 1 kV für 10sec verwenden)

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [GOhm]	Grenzwert [GOhm]	Freigabe	
HV Stecker Batt Ladegerät +	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN
HV Stecker Batt Ladegerät -	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN

9. Iso-Überprüfung Heater am Fzg-KBB (Isolationstester mit einer Prüfspannung von 1 kV für 10sec verwenden)

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [GOhm]	Grenzwert [GOhm]	Freigabe	
PIN 1 an dem PowerLok 60 Stecker	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN
PIN 2 an dem PowerLok 60 Stecker	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN

10.lso-Überprüfung HV Charger am Fzg-KBB (Isolationstester mit einer Prüfspannung von 1 kV für 10sec verwenden)

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [GOhm]	Grenzwert [GOhm]	Freigabe	
HV Leitung Ladegerät +	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN
HV Leitung Ladegerät -	Chassis/Body		>= 0,002	□ JA	□ NEIN

11.Potentialausgleichsmessung (Microohmmeter min. 200 mA Messstrom)

Prüfung				
Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [Ohm]	Grenzwert [Ohm]	Freigabe
Bodenplatte der HV-Batterie	Massepunkte Chassis/Body		< 0,1 Ohm bei min. 200 mA	□ JA □ NEIN

Inbetriebnahme Protokoll Hochvolt STREETSCOOTE!R

Sind die Prüfungen bis hierher <u>alle</u> Bestanden kann die HV Batterie in folgender Reihenfolge verkabelt werden:

- a. HV Leitung Inv + vom Fahrzeug zur Batterie
- b. HV Leitung Inv vom Fahrzeug zur Batterie
- c. HV Leitung Ladegerät + Leitung
- d. HV Leitung Ladegerät Leitung
- e. PowerLok 60 Stecker
- f. MateNLok 12-pol Stecker
- g. MateNLok 9-pol Stecker

12. Überprüfung DCAC Umrichter

Prüfung		
HV-Kennzeichnung vorhanden auf Abdeckung und	□JA	□ NEIN
Umrichter Gehäuse		
HV-Kabel ordnungsgemäß verlegt:	□ JA	□ NEIN
Stecker ordnungsgemäß gesteckt und verriegelt	□ JA	□ NEIN
Kabelentlastung max. nach 10 cm ab Stecker oder	□ JA	□ NEIN
Kontaktteil an allen HV Leitungen vorhanden		

13. Überprüfung Leitungen DCAC Motor und Widerstandsmessung

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [Ohm]	Grenzwert [Ohm]	Freigabe
Diverse Stellen	Haupt –		< 0,1 Ohm bei	
DCAC /	Massepunkt		min. 200 mA	
Umrichter	Firewall			
Außengehäuse				
Gehäuse EM	Diverse Stellen		< 0,1 Ohm bei	□ JA □ NEIN
	Chassis/Body		min. 200 mA	

14. Überprüfung HV Charger

Prüfung		
HV-Kennzeichnung vorhanden	□ JA	□ NEIN
HV-Kabel ordnungsgemäß verlegt und + nach + und - nach -	□ JA	□ NEIN
Stecker ordnungsgemäß gesteckt	□ JA	□ NEIN
Kabelentlastung max. nach 10 cm ab Stecker oder Kontaktteil an allen HV Leitungen vorhanden	□ JA	□ NEIN

15.Überprüfung Potentialausgleich HV Charger

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [Ohm]	Grenzwert [Ohm]	Freigabe
Diverse Stellen HV Charger - Gehäuse	Diverse Stellen Chassis/Body		< 0,1 Ohm bei min. 200 mA	□ JA □ NEIN

16.ISO-Überprüfung HV-Kabel Umrichter (Isolationstester mit einer Prüfspannung von 1 kV für 10sec verwenden)

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [MOhm]	Grenzwert [MOhm]	Freigal	be
Umrichter U	Chassis/Body		>= 2	□ JA	
Umrichter V	Chassis/Body		>= 2	□ JA	
Umrichter W	Chassis/Body		>= 2	□ JA	

17. Überprüfung ACDC LV-Charger (12V Ladegerät)

Prüfung		
HV-Kennzeichnung vorhanden	□ JA	□ NEIN
HV-Kabel ordnungsgemäß verlegt (+) an (+), (-) an (-)	□JA	□ NEIN
Kabelentlastung max. nach 10 cm ab Stecker oder Kontaktteil an allen HV Leitungen vorhanden	□ JA	□ NEIN
Stecker gesichert	□JA	□ NEIN

18. Überprüfung Ladedose

Prüfung		
HV-Kabel ordnungsgemäß verlegt und	□ JA	□ NEIN
L1 nach L1, L2 nach L2, L3 nach L3, N		
nach N und PE nach PE		
Stecker ordnungsgemäß gesteckt	□JA	□ NEIN
Kabelentlastung muss vorhanden sein	□JA	□ NEIN

Inbetriebnahme Protokoll Hochvolt STREETSCOOTE!

19. Isolationsmessung Lade Dose (Isolationstester zu verwenden mit einer Prüfspannung von 1000 V für ca. 10sec)

	L1
	PE
	N
	L2
	L3
6 6	

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [MOhm]	Grenzwert [MOhm]	Freigabe	
L1	Chassis/Body/PE		>= 1	□JA	□ NEIN
L2	Chassis/Body/PE		>= 1	□JA	□ NEIN
L3	Chassis/Body/PE		>= 1	□JA	□ NEIN
N	Chassis/Body/PE		>= 1	□JA	□ NEIN

20. Potentialausgleichsmessung Lade Dose

Messpunkt 1	Messpunkt 2	Wert [Ohm]	Grenzwert [Ohm]	Freigabe	
PE Anschluss CCS Ladeinlet	Diverse Stellen Chassis/Body		< 0,1 Ohm bei min. 200 mA	□ JA	□ NEIN

10 HV-Bordnetz für sicher befunden ? (Alle Freigaben erteilt)

□ JA	□ NEIN
Datum:	Unterschrift: Inbetriebnehmer (elektr. unterw. Person nach VDE 1000-10)



Historie:

Ersteller	Version	Kommentar
Vujinovic	V1.0	Anpassung auf E17 mit zwei E17-SDA Batterien
Vujinovic	V1.1	Anpassung auf E17 mit eine E17-SDA Batterie
Janßen	V1.2	Isolationsmessung für Charger und Heater KBB-seitig ergänzt
Vujinovic	V1.3	Abb. Ladedose zugefügt, Lesbarkeit allg.